

Số: 232/TB-VP

Trà Vinh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp nghe các ngành và địa phương báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do các ngành và địa phương thực hiện**

Ngày 04 tháng 10 năm 2023, tại Phòng họp Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tổ chức cuộc họp nghe các ngành và địa phương báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do các ngành và địa phương thực hiện.

Tham dự cuộc họp gồm Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

Sau khi nghe các ngành và địa phương báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do các ngành và địa phương thực hiện; ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng kết luận, chỉ đạo như sau:

### **1. Công trình Nâng cấp, mở rộng Đường vào Khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải:**

- Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải tiếp tục vận động, thuyết phục hộ bà Võ Thị Dùm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đồng thời kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

### **2. Công trình cầu Ba Động kết nối hạ tầng du lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải:**

- Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải tiếp tục vận động, thuyết phục hộ bà Nguyễn Ngọc Kiều sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

- Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải thông báo yêu cầu hộ bà Lê Thị Mỹ Ngà khẩn trương di dời tài sản bàn giao mặt bằng để triển khai thi công; trường hợp bà Lê Thị Mỹ Ngà không chấp hành, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

### **3. Công trình Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến Kênh đào Trà Vinh) Khu Kinh tế Định An (giai đoạn 1):**

- Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải và đơn vị thi công kiểm tra, xác minh, xử lý dứt điểm các yêu cầu của hộ dân do đơn vị thi công làm thiệt hại (nếu có), để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

- Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải tiếp tục vận động, giải thích hộ ông Đỗ Thanh Hải bàn giao mặt bằng; trường hợp ông Đỗ Thanh Hải không thống nhất bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

#### **4. Công trình Đường tỉnh 915B, tỉnh Trà Vinh:**

- Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang kiểm tra, rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ cho 03 hộ (*Trần Văn Rang, Bùi Văn Miên, Trần Thị Diễm*) nếu đúng, đủ có văn bản trả lời và yêu cầu các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công công trình.

- Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo Tiểu Hội đồng bồi thường kê biên, áp giá, bồi thường hết căn nhà của hộ ông Lý Văn Mân theo ý kiến đề xuất của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

- Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thi hành án và các ngành có liên quan tiếp xúc, trao đổi, yêu cầu ông Nguyễn Văn Cường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Cầu Ngang và các ngành có liên quan kiểm tra, rà soát xác định tim đê giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cho cả tuyến, trên cơ sở đó tổng hợp số hộ, diện tích đất bị thiệt hại, ước kinh phí bồi thường, hỗ trợ; kết quả thực hiện báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiểm tra phương án thi công, kế hoạch thi công, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các thành viên dự họp biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- LĐVP;
- Lưu VT, NN. 02

#### **CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Quyền**